IV - V Mediciones y Presupuesto

Medidas cautelares

Medidas cautelares

Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

### Capítulo nº 1 01 - HONORARIOS TÉCNICOS

N° Ud Descripción Medición Precio Importe

#### 1.1.- ACTA 01 - 10 MARZO 2023 - VISITA ESTADO ACTUAL

1.1.1 Ud Notificación apremio municipal - ORDEN 7 MARZO 2023 - Expediente 001/2023/3057

Total UD: 1,000 240,00 € 240,00 €

1.1.2 Ud Visita al inmueble e inspección, acuden los técnicos Jose Felipe Tomás Pastor y Jonatan Martínez Marín.
 La visita incluye la asistencia de dos albañiles (2 oficiales). 8 horas
 Trabajos de herrería para desmontaje y montaje del acceso, con soldadura y cambio de cierre

Total ud: 1,000 1.020,02 € 1.020,02 €

#### 1.2.- ACTA 02 - 15 MARZO 2023 - REDACCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES - ESTIMACIÓN DE PRE...

1.2.1 Ud Incluye proyecto de medidas cautelares y levantamiento de planos, estudio basico de seguridad y salud y plan de seguridad y salud en el trabajo, estudio de gestión de residuos (gestión de material a evacuar del edificio entre ellos, enseres personales, escombro, madera, cristan y aluminio), apertura del centro de trabajo (incluye gestiones administrativas y tramitaciones necesarias REA trabajo), presupuesto estimado de trabajos a realizar, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud

Total ud: 1,000 10.245,53 € 10.245,53 €

### 1.3.- ACTA 03 - 20 DE MARZO 2023 - INICIO DE TRABAJOS - 10/15 dias laborales

1.3.1 Ud Acta de inicio de trabajos, de 10 a 15 días laborales, con 6 operarios. Incluye auxiliares de trabajo (grúas, corte de calles, reserva de espacio etc...)

Total ud: 1,000 300,00 € 300,00 €

### 1.4.- ACTA 04 - 06 DE ABRIL 2023 - FINAL DE TRABAJOS- INFORME DEL ESTADO DE LA PROPIED...

- 1.4.1 Ud Informe técnico descriptivo del estado en el que se deja la inmueble tras los trabajos de medidas cautelares (incluye descripción gráfica del proceso). Estudio de las posibles alternativas para el inmueble: 1) PROYECTO DE DERRIBO
  - 2) REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO
  - 3) VENTA DEL INMUEBLE

Total ud: 1,000 1.200,00 € 1.200,00 €

Parcial nº 1 01 - HONORARIOS TÉCNICOS: 13.005,55 €

Página: 1 - 9



Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T... IV - V Mediciones y Presupuesto

## Capítulo nº 2 02 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOS AUXILIARES

N°	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
2.1		Precio por hora de municipio de Elda	corte de la calle	Menéndez Pelayo,	entre C/ Capitan	Aguilar y C/ Virg	gen del Pilar, del
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Pa	arcial Subtotal
		e. Se han considerado de corte de calle	30			3	0,000
						3	0,000 30,000
				Total <b>€</b> h :	30,000	70,59 €	2.117,70 €
2.2	€ ۱	Reserva de espacio	por 10/15 días de 30	0 metros lineales frer	nte al inmueble		
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Pa	arcial Subtotal
Dura	ción de la	a reserva de espacio	10			-	0,000
						1	0,000 10,000
				Total <b>€</b> DÍA :	10,000	176,47 €	1.764,70 €
2.3	Ud I	Depósito de agua (b	oidón) de 500 l para	limpieza de trabaja	dores y auxiliares		
				Total ud :	1,000	211,73 €	211,73 €
2.4	Ud ,	Alquiler de grupo ele	ectrógeno y combu	stible (gasolina) dura	ante 15 días		
				Total Ud :	1,000	705,88 €	705,88 €
	Pai	rcial nº 2 02 - GE	ESTIONES ADN	MINISTRATIVAS	S Y MEDIOS AL	 JXILIARES :	4.800,01 €



Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

### Capítulo nº 3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES

N° Ud Descripción Medición Precio Importe

### 3.1.- 01 - MEDIDAS CAUTELARES

3.1.1 M² DEMOLICIÓN DE TABIQUE. Partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga con bajante de vertido de escombros sobre camión o contenedor.

PLANTA BAJA	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Н		15,800		3,400	53,720	
V		42,850		3,400	145,690	
					199,410	199,410
PLANTA PRIMERA	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Н		43,450		2,900	126,005	
V		40,850		2,900	118,465	
					244,470	244,470
PLANTA SEGUNDA	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Н		33,450		2,900	97,005	
V		3,850		2,900	11,165	
					108,170	108,170
PLANTA TERCERA	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Н		26,550		2,900	76,995	
V		37,350		2,900	108,315	
					185,310	185,310
PLANTA CUARTA	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Н		32,900		2,900	95,410	
V		42,650		2,900	123,685	
					219,095	219,095
					956,455	956,455
		Total m <sup>2</sup> :	956,455	8,1	3 €	7.775,98 €

3.1.2 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

LAVABOS	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	3				3,000	
Planta primera	3				3,000	
Planta segunda	3				3,000	
Planta tercera	2				2,000	
Planta cuarta	3				3,000	
					14,000	14,000
		Total Ud :	14,000	35,26	<b>6</b> €	493,64 €

3.1.3 M² Limpieza periódica de obra, en edificio de otros usos.

EDIFICIO	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	400				400,000	
Planta primera	300				300,000	
Planta segunda	200				200,000	
Planta tercera	200				200,000	
Planta cuarta	200				200,000	
					1.300,000	1.300,000
		Total m <sup>2</sup> :	1.300.000	2.79	€	3.627.00 €

Ν°

Proyecto: Promotor:

Situación:

Descripción

Ud

Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

#### IV - V Mediciones y Presupuesto

Importe

Precio

### Capítulo nº 3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES

						<u>·</u>
3.1.4	Μ	Bajante para	vertido de escomb	oros, compuesta por	3 tubos y 1 embocadura	de polietileno, de 49 cm de

diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos.

		Total m :	33,000	31,42 +	€	1.036,86 €
					33,000	33,000
Bajante escombros	2	16,500			33,000	
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

3.1.5 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos.

> Total Ud: 10.000 23.09 € 230.90 €

Medición

3.1.6 Ud DESMONTAJE CARPINTERÍA MADERA FACHADA. 1,65X2,00m. Desmontaje de vidrios y partes móviles de la carpinterías exteriores, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga mediante bajante de escombros sobre camión o contenedor.

Fachada calle	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta primera	7				7,000	
Planta segunda	7				7,000	
Planta tercera	7				7,000	
Planta cuarta	7				7,000	
					28,000	28,000
		Total Ud :	28.000	34.92	2€	977.76 €

3.1.7 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	5				5,000	
Planta primera	7				7,000	
Planta segunda	7				7,000	
Planta tercera	7				7,000	
Planta cuarta	8				8,000	
					34,000	34,000
		Total Ud :	34.000	17.41	€	591.94 €

3.1.8 M² Entablado base de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de altas prestaciones para utilización en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, bordes machihembrados, de 18 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.

> Total m<sup>2</sup>: 80,000 59,20 € 4.736,00 €

3.1.9 M Montaje y desmontaje de apeo de viga horizontal situada hasta 3 m de altura, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 usos.

A DEO 1/10 A C	II-l-	1	A I	A I.L	D!-I	Cl. 4 - 4 - 1
APEO VIGAS	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	4	12,000			48,000	
Planta primera	2	12,000			24,000	
Planta segunda	2	9,000			18,000	
Planta tercera	2	20,000			40,000	
Planta cuarta	4	20,000			80,000	
					210,000	210,000
		Total m :	210,000	22,73	€	4.773,30 €



Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

## Capítulo nº 3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
3.1.10	C					ra libre de planta de tablones de madera,	
ZONA	A BAÑOS	S	Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
Planta	a primera		20			20,000	
	a segunda	a	20			20,000	
	a tercera		20			20,000	
Planta	a cuarta		20			20,000	
						80,000	
				Total m <sup>2</sup> :	80,000	31,94 €	2.555,20 €
3.1.11	C		•	-		ra libre de planta de tablones de madera,	
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
Planta	a cuarta		200			200,000	
						200,000	200,000
				Total m <sup>2</sup> :	200,000	34,48 €	6.896,00 €
3.2 C		Guridad y sali	JD				
J.Z. I	- LI 13						
3.2.1.1	Ud C	asco contra golpes, a	amortizable en 10	usos.			
				Total Ud :	6,000	1,74 €	10,44 €
3.2.1.2	Ud G	afas de protección c	on montura integ	ral, resistentes a pol	vo grueso, amortiza	ble en 5 usos.	
				Total Ud :	6,000	26,48 €	158,88 €
3.2.1.3	Ud Pa	ar de guantes contra	riesgos mecánico	os amortizable en 4 u	JSOS.		
				Total Ud :	6,000	25,19 €	151,14 €
3.2.1.4		ar de zapatos de se esignación SB, amorti	_	sistencia al desliza	miento, resistente	a la perforación, cor	código de
				Total Ud :	6,000	141,56 €	849,36 €
3.2.1.5	Ud Ju	uego de tapones des	echables, moldea	ables, con atenuaci	ón acústica de 31 d	IB, amortizable en 1 uso	D.
				Total Ud :	6,000	0,11 €	0,66 €
3.2.1.6	Ud Ju	uego de orejeras, esta	ándar, con atenua	ación acústica de 3	0 dB, amortizable e	n 10 usos.	
				Total Ud :	6,000	28,20 €	169,20 €
3.2.1.7	Ud M	lono de protección, a	amortizable en 5 u		6,000	28,20 €	169,20 €



Promotor: Situación:

Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

### Capítulo nº 3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES

N°	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.2.2	PRO1	TECCIÓN COLECTIVA			

3.2.2.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud: 1,000 752,35 € 752,35 €

3.2.2.2 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

Total Ud: 1,000 964,98 € 964,98 €

3.2.2.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Total Ud: 15,000 91,95 € 1.379,25 €

3.2.2.4 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, formado por barandilla principal y 3 barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 150 usos.

Protección escalera	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja		5,000			5,000	
Planta primera		12,000			12,000	
Planta segunda		12,000			12,000	
Planta tercera		12,000			12,000	
Planta cuarta		12,000			12,000	
Cubierta		6,000			6,000	
					59,000	59,000
		Total m :	59.000	55.47	7 €	3.272.73 €

3.2.2.5 Ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prismático, de 50 litros, para agua potable, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.

Total Ud: 1,000 1.498,13 € 1.498,13 €

#### 3.2.3.- SEÑALIZACIÓN OBRA

3.2.3.1 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Total m: 5,000 70,66 € 353,30 €

3.2.3.2 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Total Ud: 2,000 96,44 € 192,88 €

#### 3.3.- 03 - GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas cautelares

Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

### Capítulo nº 3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES

N°	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 3.3.1 contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

CONTENEDORES	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	10				10,000	
Planta primera	10				10,000	
Planta segunda	10				10,000	
Planta tercera	10				10,000	
Planta cuarta	10				10,000	
					50,000	50,000
		Total Ud ·	50.000	83.07	<b>7 €</b>	4.153.50 €

3.3.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

CANON	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta baja	10				10,000	
Planta primera	10				10,000	
Planta segunda	10				10,000	
Planta tercera	10				10,000	
Planta cuarta	10				10,000	
					50,000	50,000
		Total Ud :	50,000	80,46	<b>6</b> €	4.023,00 €

Parcial nº 3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES: 51.975,38 €

Página: 7 - 9



Medidas cautelares

Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

# Capítulo nº 4 04 - POLIZA DE ALQUILER 2 MESES

N° Ud Descripción Medición Precio Importe

4.1 Ud Alquiler material de seguridad y salud 60 días (según descripcion)

Total UD: 1,000 4.944,01 € 4.944,01 €

Parcial nº 4 04 - POLIZA DE ALQUILER 2 MESES : 4.944,01 €

Arquitectos: Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe T...

IV - V Mediciones y Presupuesto

# Presupuesto de ejecución material

1 01 - HONORARIOS TÉCNICOS		13.005,55 €
1.1 ACTA 01 - 10 MARZO 2023 - VISITA ESTADO ACTUAL		1.260,02 €
1.2 ACTA 02 - 15 MARZO 2023 - REDACCIÓN DE MEDIDAS O	CAUTELARES - ESTIMA	10.245,53 €
1.3 ACTA 03 - 20 DE MARZO 2023 - INICIO DE TRABAJOS - 1	0/15 dias laborales	300,00 €
1.4 ACTA 04 - 06 DE ABRIL 2023 - FINAL DE TRABAJOS- INFO	DRME DEL ESTADO DE	1.200,00 €
2 02 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOS AUXILIARES		4.800,01 €
3 03 - OBRA - MEDIDAS CAUTELARES		51.975,38 €
3.1 01 - MEDIDAS CAUTELARES		33.694,58 €
3.2 02 - SEGURIDAD Y SALUD		10.104,30 €
3.2.1 EPIS		1.690,68 €
3.2.2 PROTECCIÓN COLECTIVA		7.867,44 €
3.2.3 SEÑALIZACIÓN OBRA		546,18 €
3.3 03 - GESTIÓN DE RESIDUOS		8.176,50 €
4 04 - POLIZA DE ALQUILER 2 MESES		4.944,01 €
	Total	74.724,95 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Arquitectos

Jonatan Martínez Marín / Jose Felipe Tomás Pastor